

RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PRESTADOS

ANEXO I

Serviços de engenharia e arquitetura (2020)

Situação/Descrição do Serviço+A47:I54	Nº	Unidade	Tipo de Serviço*	Origem do Recurso	Registro no Simec (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Área(m ²)
Em execução								
Prédio do Centro de Ciências Agrárias no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	1	1	Construção	PTRES 108565 FONTE DE RECURSO 8100 UGR 154098 NATUREZA DA DESPESA 44.90.51	N	1.947.642,47	-	995,59
Reforma e Ampliação da Clínica de Grandes Animais, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina PI	2	1	Reforma e Ampliação	PTRES 170305 FONTE DE RECURSO 8250262790 UGR 152660	N	215.182,74	-	49,00
Usinas de Placas Fotovoltaicas	3	1	Investimento	GESTÃO/UNIDADE: 15265/154048 NOTA DE EMPENHO: 2019NE001296	N	2.207.352,00	-	-

Reforma do Centro de Convivência para Adaptação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico	4	1	Reforma	PTRES 176555 FONTE DE RECURSO 8106261010 UGR 156182 NATUREZA DA DESPESA 44.90.51	N	2.068.633,14	-	12.995,98
---	---	---	---------	---	---	--------------	---	-----------

Obra do Galpão do Almoarifado – Anexo II do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	5	1	Construção	PTRES 170305 FONTE DE RECURSO 8100 UGR 154087 NATUREZA DA DESPEZA 44.90.51	N	489.605,34	-	515,20
Reforma e Ampliação dos Restaurantes Universitários, Unidades Central e III, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	6	1	Reforma e Ampliação	PTRES 170305/170306/189486 FONTE DE RECURSO 8100/0100/8144 UGR 154356	N	2.034.657,56	-	2.504,55
Obra do prédio Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, no Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, em Picos, Piauí	7	1	Construção	PTRES 108565 FONTE DE RECURSO 8100 UGR 154103 NATUREZA DA DESPEZA 44.90.51	N	616.163,45	-	251,63
Construção do Prédio do curso de medicina, ampliação do bloco existente, urbanização e complementação da drenagem e do muro do campus, no Campus de Picos, Picos/PI	8	1	Construção	PTRES 108565 FONTE DE RECURSO 8100 UGR 154103 NATUREZA DA DESPEZA 44.90.51	N	1.663.336,25	-	360,26
Total Geral	8	8				11.242.572,95		

Fonte: Coordenadoria de Obras e Serviços/PREUNI, 2020.

* Tipos de serviços: Reforma, Adaptação, Manutenção e Ampliação

a) Informações sobre a situação das obras e Serviços de Engenharia pendentes, iniciadas ou finalizadas no exercício

ANEXO II

Obras e Serviços de Engenharia (2020).

Unidade	Processo(s)	Objeto	CNPJ da Contratada	Nº do Contrato ¹	Vigência do Contrato ²	Aditivo de Prazo ³	Situação da Obra ⁴	Percentual de Execução Previsto ⁵	Percentual de Execução Realizado ⁶	Valor Licitado ⁷ (R\$)	Valor Aditivo ⁸ (R\$)	Valor Empenhado ⁹ (R\$)	Valor Liquidado ¹⁰ (R\$)	Valor Pago ¹¹ (R\$)
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018	23111.023827/2017-96	Prédio do Centro de Ciências Agrárias no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	26.369.947/001-68	19/2019	Início 03/06/2019 Final 21/02/2021	270	Em andamento	68,51%	68,51%	1.773.072,75	174.569,72	1.947.642,47	1.334.337,52	1.334.337,52
CONVITE Nº 01/2020	23111.028056/2016-42	Reforma e Ampliação da Clínica de Grandes Animais, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina PI	18.471.673/001-95	25/2020	Início 20/07/2020 Final 16/01/2021	60	Em andamento	80,00%	80,00%	215.182,74	-	215.182,74	172.146,19	172.146,19

RDC 03/2018 IFSULDEMI NAS	23111.082714/ 2019-19	Usinas de Placas Fotovoltaicas	18.207.297/0 001-26	08/202 0	Início 30/01/2 020 Final 23/05/2 021	180	Em andame nto	47,21%	47,21%	2.207.352 ,00	-	2.207.352 ,00	1.042.090 ,87	1.042.090 ,87
RDC 02/2020	23111.026680/ 2020-25	Reforma do Centro de Convivência para Adaptação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico	11.344.183/0 001-89	03/202 1	Início 22/01/2 021 Final 21/07/2 021	sem aditiv o	Em andame nto	0,00%	0,00%	2.068.633 ,14	-	2.068.633 ,14	-	-
RDC 03/2020	23111.024875/ 2020-66	Obra do Galpão do Almoxarifado – Anexo II do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	26.369.947/0 001-68	01/202 1	Início 20/01/2 021 Final 21/03/2 021	sem aditiv o	Em andame nto	0,00%	0,00%	489.605,3 4	-	489.605,3 4	-	-
RDC 04/2020	23111.029733/ 2020-44	Reforma e Ampliação dos Restaurante s Universitário s, Unidades Central e III, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	17.314.738/0 001-26	02/202 1	Início 21/01/2 021 Final 17/11/2 021	sem aditiv o	Em andame nto	0,00%	0,00%	2.034.657 ,56	-	2.034.657 ,56	-	-
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2018	23111.022655/ 2017-33	Obra do prédio Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, no	03.981.182/0 001-17	30/201 9	Início 31/07/2 019 Final 22/12/2 020	60	Em andame nto	85,00%	85,00%	616.163,4 5	-	616.163,4 5	523.738,9 3	523.738,9 3

		Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, em Picos, Piauí												
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019	23111.069087/2018-30	Construção do Prédio do curso de medicina, ampliação do bloco existente, urbanização e complementação da drenagem e do muro do campus, no Campus de Picos, Picos/PI	26.369.947/001-68	65/2019	Início 02/01/2020 Final 25/02/2021	120	Em andamento	45,52%	45,52%	1.515.158,67	148.177,58	1.663.336,25	757.140,85	757.140,85

Fonte: Coordenadoria de Obras e Serviços/PREUNI, 2021.

Legenda:

¹ Nº do contrato constante no processo de contratação;

² Data conforme contrato inicial xx/xx/xxxx;

³ informar em dias, o total do prazo aditivado do contrato, caso tenha havido;

⁴ Situação da Obra: Em Andamento; paralisada; finalizada;

⁵ Percentual de execução previsto no cronograma físico financeiro (atualizado) da obra até 31/12 do exercício de referência;

⁶ Percentual de execução realizado total da obra até 31/12 do exercício de referência;

⁷ Valor adjudicado;

⁸ Valor acrescido ao contrato (caso haja);

⁹ Valor empenhado até 31/12 do exercício de referência, extraído do SIAFI; ¹⁰

Montante liquidado até 31/12 do exercício de referência extraído do SIAFI; ¹¹

Montante pago até 31/12 do exercício de referência extraído do SIAFI.

ANEXO III - RELAÇÃO DE PROJETOS MOVIMENTADOS EM 2020 COORDENAÇÃO DE PROJETOS

PROJETOS 2020					
ITEM	LOCAL	CENTRO	PROCESSO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.029733/2020- 44	PROJETO BÁSICO DE REFORMA DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS - CMPP	CONCLUÍDO / LICITADO
1	PARNAÍBA	CAMPUS	23111.074197/2019- 88	PROJETO BÁSICO DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS PARA A PÓS GRADUAÇÃO DE PARNAÍBA	CONCLUÍDO / LICITADO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.026680/2020- 25	TROCA COBERTURA CENTRO DE CONVIVÊNCIA	CONCLUÍDO / LICITADO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.024875/2020- 66	GALPÃO ALMOXARIFADO	CONCLUÍDO / LICITADO
1	TERESINA	ADM. SUP.		PROJETO BIOTÉRIO CENTRAL – CONCORRÊNCIA FINEP	CONCLUÍDO
	TERESINA	ADM. SUP.		PROJETO BIOTÉRIO PICOS – CONCORRÊNCIA FINEP	CONCLUÍDO
1	FLORIANO	CAMPUS	23111.050012/2019- 79	PROJETO DO NAE FLORIANO	CONCLUÍDO

1	BOM JESUS	CAMPUS	23111.020614/2018-77	COBERTURA DE BAIAS DE CAPRINOS E OVINOS	CONCLUÍDO
1	BOM JESUS	CAMPUS	23111.002294/2019-14	SOLUÇÃO PARA RACHADURAS NA LAJE DO HVU, E REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE CIRURGIA	CONCLUÍDO

1	TERESINA	CCE	231111.048523/2019-27	REFORMA NO DEPARTAMENTO DE LETRAS.	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCA	23111.075287/2018-52	MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÕES - REPARO DE INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL – NUPCELT	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.030553/2020-20	ADESÃO DE SOFTWARE ESTRUTURAL	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM. SUP.		ADESÃO DE SOFTWARE COMPLEMENTARES	CONCLUÍDO
1	TODOS OS CAMPI	ADM. SUP.		QUANTIFICAÇÃO DE ARTEFATOS COVID – LAVATÓRIOS, TERMÔMETRO, DISPENSER E IRRADIADOR	CONCLUÍDO
1	TODOS OS CAMPI	ADM. SUP.		QUANTIFICAÇÃO DE DIVISÓRIAS ACRÍLICAS	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCS		ADAPTAÇÃO EMERGENCIAL ENGATE CLÍNICA	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM SUP		ADAPTAÇÕES DO ANTIGO DMOR PARA A PREX	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM SUP		REFORMA CAC PARA FADEX	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.064917/2019-97	PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	BOM JESUS	CAMPUS		PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO HVU	EM ANDAMENTO /FALTA ORÇAMENTO
1	TERESINA	CCHL	053170/2018-79	REFORMULAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CCHL	EM ANDAMENTO

1	TERESINA	CCN	034421/2018-59	CONSTRUÇÃO DE NOVOS GABINETES DE PROFESSORES	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	TERESINA	CCN	023943/2019-13	PROJETO DE ÁREA LÚDICA NO CCN II	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCS	008793/2016-29	AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE FARMÁCIA	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	TERESINA	CCS	024997/2016-15	AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO SG-10	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCN	0345952018-17	REFORMA DO TROPEN	EM ANDAMENTO / FALTA ORÇAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP.	008696/2016-36	REFORMA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA ANTIGA	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP.	000535/2019-74	CERCADO NA ÁREA DO ALMOXARIFADO	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	TERESINA	ADM. SUP.	065424/2019-85	ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO ALMOXARIFADO	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	ADM SUP	036298/2019-11	ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO LIB	EM ANDAMENTO / 2ª ANÁLISE BOMBEIROS
1	TERESINA	ADM SUP	063851/2019-70	ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO PRÉDIO ATUAL DO CEAD	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	TERESINA	ADM SUP	073956/2019-96	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	EM ANDAMENTO / ANÁLISE BOMBEIROS / CORREÇÕES
1	PICOS	ADM SUP	068964/2018-53	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DTI	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.039948/2020-10	REFORMA ENGATES PARA AUDITORIA, SIC, OUVIDORIA, ASSESSORIA	EM ANDAMENTO

1	TERESINA	CCN	23111.031980/2020-97	SOLICITANDO VISTORIA DO PRÉDIO LAGO - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCN	23111.031979/2020-27	SOLICITA VISTORIA DO PRÉDIO LAPETRO - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA ESTRUTURAL.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCN	23111.031980/2020-97	SOLICITA VISTORIA PRÉDIO ZOOLOGIA - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS - AVALIAÇÃO DE RISCOS DE INCÊNDIO NO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCN	23111.039533/2020-60	VISTORIA PRÉDIO MASP - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP.		LAUDO DE ACESSIBILIDADE E ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE – CENTRO DE CONVIVÊNCIA	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCS	025472/2020-49	SG-10	EM ANDAMENTO
1				SG-05	EM ANDAMENTO
1				ENGATE CLÍNICA	EM ANDAMENTO
1				RADIOLOGIA	EM ANDAMENTO
1				CME	EM ANDAMENTO
TOTAL DE PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO – 2020					26
TOTAL DE PROJETOS BÁSICOS CONCLUÍDOS EM 2020					17

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

**ANEXO IV - ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM
2020**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

ITEM	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	Nº DE SERVIDORES
1	PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO	COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PDU DA UNIDADE – 2020-2022	3
2	PARTICIPAÇÃO EM CURSO	INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROCESSOS	5
		INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROJETOS	6
		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS	5
		CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1
		SEMINARIO RDC - APLICAÇÃO DO RDC E DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA NA LICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1
		CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONTEXTO COVID	6
3	TREINAMENTO EM SOFTWARE DE ENGENHARIA	QI BUILDER ELÉTRICA	2
		QI BUILDER HIDROSSANITÁRIA	3
		QI BUILDER INCÊNDIO	4
4	FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO	FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PLOTAGEM	1

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

**ANEXO V - TOTAL GASTO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART/RRT) EM
2020
COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

ART'S E RRT'S DA CP				
2020				
ITEM	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR PAGO
1	ART	ART'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CREA	19	R\$ 1.686,82
2	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	9	R\$ 881,55
3	RRT EXTEMPORÂNEA	RRT'S EXTEMPORÂNEAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - REGULARIZAÇÃO	0	R\$ 0,00
TOTAL GASTO EM REGISTROS DE SERVIÇOS E PROJETOS EM 2020				R\$ 2.568,37
2019				
1	ART	ART'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CREA	33	R\$ 2.836,68
2	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	15	R\$ 1.421,40
3	RRT EXTEMPORÂNEA	RRT'S EXTEMPORÂNEAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - REGULARIZAÇÃO	0	R\$ 0,00
TOTAL GASTO EM REGISTROS DE SERVIÇOS E PROJETOS EM 2019				R\$ 4.258,08
2018				
1	ART	ART'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CREA	11	R\$ 912,34
2	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	33	R\$ 3.019,50
3	RRT EXTEMPORÂNEA	RRT'S EXTEMPORÂNEAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - REGULARIZAÇÃO	13	R\$ 4.758,00
TOTAL GASTO EM REGISTROS DE SERVIÇOS E PROJETOS EM 2018				R\$ 8.689,84

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

ART'S E RRT'S DA CP – 2020						
ITEM	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	SERVIDOR	DATA	VALOR PAGO
1	ART	PROJETO	PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO – CENTRO DE CONVIVÊNCIA	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	02/06/20	R\$ 88,78
2	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – CENTRO DE CONVIVÊNCIA	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	02/06/20	R\$ 88,78
3	ART	PROJETO	PROJETO DE DRENAGEM, FORRO E PASSARELA DE SEGURANÇA – CENTRO DE CONVIVÊNCIA	MARCO ANTONIO MASTRANGELO	30/06/20	R\$ 88,78
4	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – BIOTÉRIO PICOS	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	02/09/20	R\$ 88,78
5	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – BIOTÉRIO CENTRAL	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	02/09/20	R\$ 88,78
6	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – CINTEG-BIOC (LIB)	FERNANDO HIPÓLITO BARROS TRINDADE DA SILVA	02/09/20	R\$ 88,78
7	ART	PROJETO	PROJETO DE SPDA – CINTEG-BIOC (LIB)	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	02/09/20	R\$ 88,78
8	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – GALPÃO ALMOXARIFADO ANEXO II	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	12/05/20	R\$ 88,78
9	ART	PROJETO	PROJETO ESTRUTURAL – GALPÃO ALMOXARIFADO ANEXO II	MARCO ANTONIO MASTRANGELO	30/06/20	R\$ 88,78

10	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – GALPÃO ALMOXARIFADO ANEXO II	MARCO ANTONIO MASTRANGELO	30/06/20	R\$ 88,78
11	ART	PROJETO	PROJETO ELÉTRICO E DE SPDA – GALPÃO ALMOXARIFADO ANEXO II	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	12/05/20	R\$ 88,78
12	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – HVU BOM JESUS	FERNANDO HIPÓLITO BARROS TRINDADE DA SILVA	31/03/20	R\$ 88,78
13	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – REFORMA E AMPLIAÇÃO RU CENTRAL	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	23/07/20	R\$ 88,78
14	ART	PROJETO	PROJETO ELÉTRICO E DE SPDA – REFORMA E AMPLIAÇÃO RU III	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	02/09/20	R\$ 88,78
15	ART	PROJETO	PROJETO ELÉTRICO E DE SPDA – REFORMA E AMPLIAÇÃO RU CENTRAL	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	02/09/20	R\$ 88,78
16	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ORÇAMENTO - REFORMA E AMPLIAÇÃO RU III	FERNANDO HIPÓLITO BARROS TRINDADE DA SILVA	29/07/20	R\$ 88,78
17	ART	PROJETO	PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ORÇAMENTO - REFORMA E AMPLIAÇÃO RU CENTRAL	FERNANDO HIPÓLITO BARROS TRINDADE DA SILVA	29/07/20	R\$ 88,78
18	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – POS GRADUAÇÃO PARNAÍBA	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	09/04/20	R\$ 88,78
19	ART	CARGO E FUNÇÃO	DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO	CARLOS DAMON FEITOSA GOMES SOBRINHO	19/11/20	R\$ 88,78

TOTAL GASTO COM ART'S	R\$ 1.686,82
------------------------------	---------------------

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

ITEM	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	SERVIDOR	DATA	VALOR PAGO
1	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE ARQUITETURA – GALPÃO DO ALMOXARIFADO ANEXO II	ÉRICA CECÍLIA DE SOUSA SOARES	12/05/20	R\$ 97,95
2	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE ADAPTAÇÃO ARQUITETONICA PARA AS INSTALAÇÕES DO COMBATE A INCENDIO – HVU BOM JESUS	ÉRICA CECÍLIA DE SOUSA SOARES	31/03/20	R\$ 97,95
3	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE ARQUITETURA DO NAE – FLORIANO	ISIS MEIRELES RODRIGUES	07/04/20	R\$ 97,95
4	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE REFORMA DA CASA DO ESTUDANTE	EVANDRO CRONEMBERGER BRITO	20/03/20	R\$ 97,95
5	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS ENGATES SG08-SG-09 – AUDITORIA	GEOVANA ALVES ROCHA VIEIRA	13/10/20	R\$ 97,95
6	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO ODONTOLOGIA – SG05, ENGATE CLÍNICA CIRÚRGICA E RADIOLOGIA	MARINA FREIRE MIRANDA	13/10/20	R\$ 97,95

7	RRT	CARGO E FUNÇÃO	DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO	ILANA MARIA DE MOURA SOUSA	08/10/20	R\$ 97,95
8	RRT	CARGO E FUNÇÃO	DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO	AUGUSTO DOS SANTOS BRAGANÇA NETO	08/10/20	R\$ 97,95
9	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO ODONTOLOGIA – SG10 e CENTRAL DE MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	EVANDRO CRONEMBERGER BRITO	30/12/20	R\$ 97,95
TOTAL GASTO COM RRT'S						R\$ 881,55

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

ANEXO VI – LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2020
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CLOS

Modalidade	Processo	Descrição da obra	Valor	Empresa vencedora
Convite 01/2020	23111.02805 6/2016-42	Reforma e Ampliação da Clínica de Grandes Animais, no Centro de Ciências Agrárias, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina-PI	R\$ 215.182,74	CONSTRUTORA JM EXCELÊNCIA EIRELI
RDC 01/2020	23111.07419 7/2019-88	Complementação de Serviços na Obra da Pós-Graduação de Parnaíba no Campus da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPAR, em Parnaíba, Piauí	R\$ 92.148,60	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA EIRELI
RDC 02/2020	23111.02668 0/2020-25	Reforma do Centro de Convivência para adequação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico – 1ª etapa, da Universidade Federal do Piauí, em Teresina, Piauí	R\$ 2.068.633,14	VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
RDC 03/2020	23111.02487 5/2020-66	Obra do Galpão do Almoxarifado – Anexo II do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	R\$ 489.605,33	R. GUIMARÃES DA SILVA CONSTRUÇÕES
RDC 04/2020	23111.02973 3/2020-44	Reforma e Ampliação dos Restaurantes Universitários, Unidades Central e III, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	R\$ 2.034.657,55	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI

**ANEXO VI – OBRAS EM ANDAMENTO EM
2020 COORDENADORIA DE OBRAS E
SERVIÇOS**

OBRAS EM ANDAMENTO EM 2020								
ITEM	MODALIDADE	DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	INÍCIO	FIM	VALOR TOTAL (R\$)	SITUAÇÃO	MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL
CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA								
1	TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 23111.023827/2017-96	Prédio do Centro de Ciências Agrárias no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	R. GUIMARAES	03/06/2019	21/02/2021	1.947.642,47	EM ANDAMENTO	1.334.337,52
2	CONVITE Nº 01/2020 23111.028056/2016-42	Reforma e Ampliação da Clínica de Grandes Animais, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina PI	CONSTRUTORA JM EXCELENCIA	20/07/2020	16/01/2021	215.182,74	EM ANDAMENTO	172.146,19

3	RDC 03/2018/IFSULDEMI NAS 23111.082714/2019- 19	Usinas de Placas Fotovoltaicas	GS CONSTRUÇÕES	30/01/2020	23/05/2021	2.207.352,00	EM ANDAMENTO	1.042.090,87
4	RDC 02/2020 CONTRATO 03/2021 23111.026680/2020- 25	Reforma do Centro de Convivência para Adaptação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico	VERTICAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E EMPREENHIMENT OS LTDA	22/01/2021	21/07/2021	2.068.633,14	INICIADO	-
5	RDC 03/2020 CONTRATO 01/2021 23111.024875/2020- 66	Obra do Galpão do Almoxarifado – Anexo II do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	R. Guimarães da Silva Construções	20/01/2021	21/03/2021	489.605,34	INICIADO	
6	RDC 04/2020 CONTRATO 02/2021 23111.029733/2020- 44	Reforma e Ampliação dos Restaurantes Universitários, Unidades Central e III, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	EMPRESA EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI	21/01/2021	17/11/2021	2.034.657,56	INICIADO	
6	TOTAIS					8.963.073,25		2.548.574,58
CAMPUS HELVÍDIO NUNES DE BARROS								

1	TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2018 23111.022655/2017-33	Obra do prédio Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, no Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, em Picos, Piauí	MARATHOAN	31/7/2019	22/12/2020	616.163,45	EM ANDAMENTO	523.738,93
2	TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 23111.069087/2018-30	Construção do Prédio do curso de medicina, ampliação do bloco existente, urbanização e complementação da drenagem e do muro do campus, no Campus de Picos, Picos/PI	R.GUIMARAES	2/1/2020	25/2/2021	1.663.336,25	EM ANDAMENTO #APROVAÇÃO ADITIVO VALOR E PRAZO	757.140,85
2	TOTAIS					2.279.499,70		1.280.879,78
8						11.242.572,95		3.829.454,36

Fonte: Coordenadoria de Obras/PREUNI, 2020.