UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
Campus Universitário "Ministro Petrônio Portella"
Bloco 7 – Bairro Ininga - CEP 64049-550 – Teresina-PI
Telefone: 86-3215-5621 – E-mail: preuni@ufpi.edu.br

PROJETO E OBRAS

SUMÁRIO

1. RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREUNI - 2021 3
2. GESTÃO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA 9
2.1 Conformidade legal 9
2.2 Investimento de capital 9
3. RELAÇÃO DE PROJETOS MOVIMENTADOS EM 2021 COORDENAÇÃO DE PROJETOS **12**
4. ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM 2021COORDENAÇÃO DE PROJETOS **16**
5. TOTAL GASTO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART/RRT) EM 2021COORDENAÇÃO DE PROJETOS **16**
6. RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PRESTADOS **19**
7. INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PENDENTES, INICIADAS OU FINALIZADAS NO EXERCÍCIO **5**
8. RELAÇÃO DE PROJETOS MOVIMENTADOS EM2020COORDENAÇÃO DE PROJETOS **8**
9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM2021 ..... **3**
10. TOTAL GASTO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART/RRT) EM 2020 ..... **4**
COORDENAÇÃO DE PROJETOS **4**
11. LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2020 ..... **9**
12. OBRAS EM ANDAMENTO EM 2020 COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS **10**

1. RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREUNI - 2021

Tabela 1 - Detalhamento da área física da UFPI - (2021)

ÁREAS UFPI EM 2021			
LOCAL	**ÁREA TERRENO (m²)**	**ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2020 (m²)**	**ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2021 (m²) ****
TERESINA-PI			
ININGA	1.466.555,39	158.759,51	159.274,71
SOCOPO	2.192.401,00	31.408,29	31.408,29
CEAD	1.364,88	1.025,70	1.025,70
CCS CENTRO	2.693,02	1.908,68	1.908,68
TOTAL TERESINA	**3.663.014,29**	**193.102,18**	**193.617,38**
PICOS-PI			
CAMPUS	128.602,26	16.938,30	16.938,30
TOTAL PICOS	**128.602,26**	**16.938,30**	**16.938,30**
FLORIANO			
CAMPUS E CTF	134.048,62	18.291,69	18.291,69
FAZENDA	1.584.144,52	2.443,45	2.443,45
TOTAL FLORIANO	**1.718.193,14**	**20.735,14**	**20.735,14**
BOM JESUS			
CAMPUS E CTBJ	506.533,90	22.217,58	22.217,58
FAZENDA BOM JESUS	224.146,49	2.680,52	2.680,52
FAZENDA ALVORADA DO GURGUÉIA	4.006.400,00	2.904,71	2.904,71
TOTAL BOM JESUS	**4.737.080,39**	**27.802,81**	**27.802,81**
PARNAÍBA			
CAMPUS	50.739,31	32.321,86	32.321,86
CAPITÃO CLARO	974,54	791,22	791,22
PSICULTURA	230.717,77	721,64	721,64
TERRENO DOADO PROX IFPI (SEMCONSTRUÇÃO)	250.019,00		-
TOTAL PARNAÍBA	**532.450,62**	**33.834,72**	**33.834,72**
TOTAL UFPI	**10.779.340,70**	**292.413,15**	**292.928,35**

** ACRÉSCIMO DE ÁREA DA UFPI 2020-2021 DEVIDO A CONCLUSÃO DO GALPÃOALMOXARIFADO EM TERESINA.

Fonte: CP/PREUNI/2021

Tabela 2 - Quantitativo de serviços e obras de engenharia e arquitetura por situação

Situação dos Projetos	**Quantidade**
Projeto Elaborado	24
Projeto em licitação	2
Projeto em execução	16
Obra em andamento	1
Obra concluída	5
Obra Paralisada	-
Distrato	1

Fonte: CP/PREUNI/2021

Tabela 3 - Serviços de engenharia e arquitetura - (2021)

Nº	Situação/Descrição do Serviço	Unid.	Tipo de Serviço*	Origem do Recurso	Registro no Simec (S/N)	Valor Estimado (R$)	Valor Pago (R$)	Área (m^2)
Elaborados								
23111.019234/2021-80	AVALIAÇAO, PROJETO EXECUTIVO E AUTORIZAÇAO PARA LICITAÇAO (BIOTERIO CENTRAL)	1	Projeto de construção	-	NÃO	-	-	689,81
23111.044474/2021-25	Adaptação do Antigo Prédio do Biotério para o Prédio do Programa de Pós-Graduação em Direito, no Campus Ministro Petrônio Portella	1	Projeto de adaptação	Emenda parlamentar da DEPUTADA MARGARETE COELHO, emenda Nº 40430008 e contrapartida UFPI - ESTRUTURA ORÇAMENTARIA - UO 26279, PTRES 196691, FONTE DE RECURSO 8188 e UGR 154096 NATUREZA DA DESPESA.	NÃO	1.055.351,16	-	425,33
OFICIO n. 51065/2021 PJPI/TJPI	REFORMA ACESSIBILIDADE JUIZADO ESPECIAL	1	Projeto de adaptação	Custeio.	NÃO	51.443,95		-
23111.034803/2021-18	Solicitação de construção de rampa de acessibilidade na entrada do prédio da RIDESA	1	Projeto de construção	-	NÃO	101.539,85	-	-
23111.038585/2021-45	SOLICITA CONSTRUÇÃO DE TELADOS PARA O DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA	1	Projeto de construção	-	NÃO	258.534,76	-	576
-	Adaptação Clínica de Endodontia - Odontologia	1	Projeto de adaptação	Custeio.	NÃO	9.398,52		11,8
23111.031241/2021-65	ESPAÇO INTERATIVO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DA UFPI	1	Projeto de reforma	Custeio.	NÃO	65.367,02		122,03
-	PROJETO DE COMBATE A INCENDIO POS ENFERMAGEM	1	Projeto de adaptação	-	NÃO	-	-	852,94
23111.000034/2020-18	SOLICITAÇÃO DE PROJETO DE TELEFONE - CAFS	1	Projeto de reforma	-	NÃO	13.929,34	-	-

23111.033805/2017-34	ENCAMINHA PROPOSTA DE PLANTA PARA O PRÉDIO I - CEAD	1	Projeto de Construção	-	NÃO	2.514.425,15	-	642,35
23111.000110/2020-03	SOLICITA REFORMA NOE MENDES	1	Projeto de ampliação	-	NÃO	-	-	7,17
23111.005589/2021-89	SOLICITA LICITAÇÃO PARA REFORMA DA ESTRUTURA DE COBERTURA DA QUADRA CTF	1	Projeto de reforma	-	NÃO	237.052,29	-	1.579,20
23111.060376/2018-02	TOMADAS ELÉTRICAS BCCCB	1	Projeto de reforma	-	NÃO	-	-	-
00113/2017-27	PEDE COBERTURA DA PASSARELA DO CENTRO INTEGRADO I	1	Projeto de Construção	-	NÃO	258.534,76	-	179,5
025472/2020-49	Reforma SG 5 - ODONTOLOGIA	1	Projeto de reforma	-	NÃO	651.176,80	-	974,77
025472/2020-49	Reforma ENGATE CLÍNICA - ODONTOLOGIA	1	Projeto de reforma	-	NÃO		-	279,56
025472/2020-49	Reforma RADIOLOGIA - ODONTOLOGIA	1	Projeto de reforma	-	NÃO	-	-	219,05
025472/2020-49	Reforma CME - ODONTOLOGIA	1	Projeto de reforma	-	NÃO	129.584,00	-	136,79
23111.039533/2020-60	VISTORIA PRÉDIO MAP - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	1	Projeto de adaptação	-	NÃO	112.253,92	-	4.053,40
000535/2019-74	Cerca na área do almoxarifado	1	Projeto de construção	-	NÃO	276.295,66	-	-
	Projeto de adequação provisória à pandemia SG 10 - ODONTOLOGIA	1	Projeto de adaptação	Custeio.	NÃO	42.791,43		379,48
	Projeto de adequação provisória à pandemia ENGATE CLÍNICA - ODONTOLOGIA	1	Projeto de adaptação	Custeio.	NÃO	21.449,52		279,56
Em licitação								
23111.019234/2021-80	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos Executivos de arquitetura e engenharia, em plataforma BIM (Building Information Modeling), do prédio do	1	Projeto	Convênio no 01.21.0021.00 – Projeto Executivo Biotério UFPI, conta corrente no 10.980-0	NÃO	R$ 170.293,23	-	689,81

	CENTRO DE PRODUÇÃO DE ANIMAIS PARA BIOMODELOS EXPERIMENTAIS – CEPRABEX							
23111.044474/2021-25	Adaptação do Antigo Prédio do Biotério para o Prédio do Programa de Pós-Graduação em Direito, no Campus Ministro Petrônio Portella	1	Reforma	Emenda parlamentar da DEPUTADA MARGARETE COELHO, emenda Nº 40430008 e contrapartida UFPI - ESTRUTURA ORÇAMENTARIA - UO 26279, PTRES 196691, FONTE DE RECURSO 8188 e UGR 154096 NATUREZA DA DESPESA.	SIM	R$ 1.055.351,16	0	425,33
Em execução								
23111.026680/2020-25	Reforma do Centro de Convivência para adequação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico – 1ª etapa.	1	Reforma	ESTRUTURA ORÇAMENTARIA UO 26279 - PTRES 170305 FONTE DE RECURSO 8100 UGR 156182 - NATUREZA DA DESPESA 44.90.51	SIM	R$ 2.094.823,56	R$ 1.567.749,57	7.733,75
23111.029733/2020-44	Reforma e Ampliação dos Restaurantes Universitários, Unidades Central e III, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	1	Reforma	ESTRUTURA ORÇAMENTARIA - UO 26279 PTRES 170305/170306/189486 FONTE DE RECURSO 8100/0100/8144 UGR 154356 NATUREZA DA DESPESA	SIM	R$ 2.556.423,62	R$ 51.298,56	2.471,64
23111.024875/2020-66	Obra do Galpão do Almoxarifado – Anexo II do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	1	Obra	ESTRUTURA ORÇAMENTARIA UO 26279 PTRES 170305 FONTE DE RECURSO 8100	NÃO	R$ 617.409,17	R$ 523.032,62	515,2

				UGR 154087 NATUREZA DA DESPESA 44.90.51				
23111.023827/2017-96	Prédio do Centro de Ciências Agrárias no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	1	Obra	PTRES 108565 FONTE DE RECURSO 8100 UGR 154098 ELEMENTO DE DESPESA 44.90.51	SIM	R$ 2.412.708,59	R$ 1.946.421,65	1.060,48
23111.028056/2016-42	Reforma e Ampliação da Clínica de Grandes Animais, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina PI	1	Reforma	PTRES 108565 FONTE DE RECURSO 8250 UGR 152660 ELEMENTO DA DESPESA 449051	NÃO	R$ 283.221,29	R$ 236.594,27	136,98
23111.082714/2019-19	Usinas de Placas Fotovoltaicas	1	Instalação	NOTA DE EMPENHO: 2019NE001296	NÃO	R$ 2.237.542,00	R$ 2.207.352,00	2838,36
23111.069087/2018-30	Construção do Prédio do curso de medicina, ampliação do bloco existente, urbanização e complementação da drenagem e do muro do campus, no Campus de Picos, Picos/PI	1	Obra	PTRES 108565 FONTE DE RECURSO 8100 UGR 154103 ELEMENTO DE DESPESA 449051	NÃO	R$ 1.653.917,76	R$ 1.663.336,25	360,26
	Total Geral					R$ 9.119.596,08	R$ 1.567.749,57	27.640,55

Fonte: Coordenadoria de Projetos e Coordenadoria de Obras e Serviços, 2021.

* Tipos de serviços: Reforma, Adaptação, Manutenção e Ampliação

2. GESTÃO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

2.1 Conformidade legal

a) Legislação aplicada

Os principais instrumentos relacionados à contratação de serviços de obras de engenharia são:

Lei 8.666/1993, Lei 12.462/2011, Decreto 7.581/2011, Lei 14.065/2020. Lei 8.666/1993, Lei 12.462/2011, Decreto 7.581/2011 e Lei 14.065/2020.

2.2 Investimento de capital

a) Informações sobre a situação das obras e Serviços de Engenharia pendentes, iniciadas ou finalizadas no exercício:

Tabela 4 - Informações sobre a situação das obras e Serviços de Engenharia pendentes, iniciadas ou finalizadas no exercício - (2021)

Unidade	Processo(s)	Objeto	CNPJ da Contratada	Nº do Contrato[1]	Vigência do Contrato[2]	Aditivo de Prazo[3]	Situação da Obra[4]	Percentual de Execução Previsto[5]	Percentual de Execução Realizado[6]	Valor Licitado[7](R$)	Valor Aditivo[8] (R$)	Valor Empenhado[9](R$)	Valor Liquidado[10](R$)	Valor Pago[11] (R$)
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018	23111.023827/2017-96	Prédio do Centro de Ciências Agrárias no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	26.369.947/0001-68	19/2019	Início 03/06/2019 Final 23/05/2021	360	Concluído	100,00%	100,00%	1.773.072,75	174.569,72	1.946.421,65	1.946.421,65	1.946.421,65
CONVITE Nº 01/2020	23111.028056/2016-42	Reforma e Ampliação da Clínica de Grandes Animais, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina PI	18.471.673/0001-95	25/2020	Início 20/07/2020 Final 15/01/2021	60	Concluído	100,00%	100,00%	215.182,74	21.411,53	236.594,27	236.594,27	236.594,27
RDC 03/2018 IFSULDEMINAS	23111.082714/2019-19	Usinas de Placas Fotovoltaicas	18.207.297/0001-26	08/2020	Início 30/01/2020 Final 23/05/2021	180	Concluído	100,00%	100,00%	2.207.352,00	-	2.207.352,00	2.207.352,00	2.207.352,00

RDC 02/2020	23111.026680/2020-25	Reforma do Centro de Convivência para Adaptação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico	11.344.183/0001-89	03/2021	Início 22/01/2021 Final 17/01/2022	180	Em andamento	75,22%	75,22%	2.068.633,14	26.190,42	2.094.823,56	1.575.711,23	1.575.711,23
RDC 03/2020	23111.024875/2020-66	Obra do Galpão do Almoxarifado – Anexo II do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	26.369.947/0001-68	01/2021	Início 20/01/2021 Final 20/05/2021	60	Concluído	100,00%	100,00%	489.605,34	33.427,38	523.032,72	523.032,72	523.032,72
RDC 04/2020	23111.029733/2020-44	Reforma e Ampliação dos Restaurantes Universitários, Unidades Central e III, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	17.314.738/0001-26	02/2021	Início 21/01/2021 Final 17/11/2021	sem aditivo	Rescindido	0,91%	0,91%	2.034.657,56	-	2.034.657,56	51.298,56	51.298,56
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2018	23111.022655/2017-33	Obra do prédio Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, no Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, em Picos, Piauí	03.981.182/0001-17	30/2019	Início 31/07/2019 Final 22/12/2020	60	Concluído	100,00%	100,00%	616.163,45	-	616.163,45	616.163,45	616.163,45
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019	23111.069087/2018-30	Construção do Prédio do curso de medicina, ampliação do bloco existente, urbanização e complementação da drenagem e do muro do campus, no Campus de Picos, Picos/PI	26.369.947/0001-68	65/2019	Início 02/01/2020 Final 25/02/2021	120	Concluído	100,00%	100,00%	1.515.158,67	148.177,58	1.663.336,25	1.663.336,25	1.663.336,25

Fonte: Coordenadoria de Obras e Serviços/PREUNI, 2021.

Legenda:
[1] Nº do contrato constante no processo de contratação;
[2] Data conforme contrato inicial xx/xx/xxxx;
[3] Informar em dias, o total do prazo aditivado do contrato, caso tenha havido;
[4] Situação da Obra: Em Andamento; Paralizada; Finalizada;
[5] Percentual de execução previsto no cronograma físico financeiro (atualizado) da obra até 31/12 do exercício de referência;

[6] Percentual de execução realizado total da obra até 31/12 do exercício de referência;
[7] Valor adjudicado;
[8] Valor acrescido ao contrato (caso haja);
[9] Valor empenhado até 31/12 do exercício de referência, extraído do SIAFI;
[10] Montante liquidado até 31/12 do exercício de referência extraído do SIAFI;
[11] Montante pago até 31/12 do exercício de referência extraído do SIAFI.

b) Avaliação e impactos dos investimentos de capital

Quadro 1 - Justificativas dos investimentos.

Descrição	Demandante	Justificativa do demandante
RDC 01/2021	Biotério Geral – Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação	Considerando o Documento de Formalização de Demanda presente no processo nº 23111.019234/2021-80, traz que em consonância com as prioridades estabelecidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Informações e Comunicações - MCTIC, um biotério contribui sensivelmente, em questão de sua característica transversal, para a alavancagem científica básica e aplicada em diversos setores socioeconômicos da Biotecnologia, Ciências Biológicas, Epidemiologia, Bioeconomia, Farmácia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Parasitologia, Microbiologia, Veterinária, Controle de qualidade de Alimentos e Desenvolvimento de Medicamentos sempre objetivando a aceleração do crescimento econômico e social do país.
RDC 02/2021	Pós-Graduação de Direito	A instalação de uma sede para o programa de Pós-Graduação em Direito é importante para apoiar as atividades desenvolvidas no contexto das metas 1.07.2 de incentivo às unidades acadêmicas do Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL para desenvolvimento da Pósgraduação em áreas estratégicas e prioritárias; e meta 1.08.2 de estímulo a qualidade, produção de conhecimento, inserção regional e internacional, inovação e impacto social, previstas no Plano de Desenvolvimento da Unidade – PDU/CCHL/UFPI.

Fonte: Coordenadoria de Planejamento e Controle, 2021.

3. RELAÇÃO DE PROJETOS MOVIMENTADOS EM 2021 COORDENAÇÃO DE PROJETOS

PROJETOS 2021					
ITEM	**LOCAL**	**CENTRO**	**PROCESSO**	**DISCRIMINAÇÃO**	**SITUAÇÃO**
1	TERESINA	ADM. SUP	23111.019234/2021-80	AVALIAÇAO, PROJETO EXECUTIVO E AUTORIZAÇAO PARA LICITAÇAO (BIOTERIO CENTRAL)	CONCLUÍDO/ LICITADO
1	TERESINA	CCHL	23111.044474/2021-25	SOLICITA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO BIOTÉRIO PARA SEDE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO	CONCLUÍDO/ LICITADO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.064917/2019-97	PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	TERESINA	CCN	023943/2019-13	PROJETO DE ÁREA LÚDICA NO CCN II	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCN	0345952018-17	REFORMA DO TROPEN	EM ANDAMENTO / FALTA ORÇAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP	000535/2019-74	CERCADO NA ÁREA DO ALMOXARIFADO	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM SUP	036298/2019-11	ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO LIB	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCN	23111.031980/2020-97	SOLICITANDO VISTORIA DO PRÉDIO LAGO - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCN	23111.031979/2020-27	SOLICITA VISTORIA DO PRÉDIO LAPETRO - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA ESTRUTURAL.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCN	23111.039533/2020-60	VISTORIA PRÉDIO MAP - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM. SUP.		LAUDO DE ACESSIBILIDADE E ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE – CENTRO DE CONVIVÊNCIA	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCS	025472/2020-49	SG-10	EM ANDAMENTO
1				SG-05	CONCLUÍDO

1				ENGATE CLÍNICA	CONCLUÍDO
1				RADIOLOGIA	CONCLUÍDO
1				CME	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM. SUP	00113/2017-27	PEDE COBERTURA DA PASSARELA DO CENTRO INTEGRADO I	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCE	23111.015879/2021-67	MARQUISE PPGED	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCN	23111.031241/2021-65	SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO AMBIENTE EM QUE SERÃO INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS DO MUSEU "ESPAÇO INTERATIVO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DA UFPI", SALA ONDE FUNCIONOU O ESPAÇO DO ARCO PRÓXIMO A ROSA DOS VENTOS.	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM. SUPERIOR	23111.060376/2018-02	TOMADAS ELÉTRICAS BCCCB	CONCLUÍDO
1	FLORIANO	CAFS	23111.000034/2020-18	SOLICITAÇÃO DE PROJETO DE TELEFONE	CONCLUÍDO
1	FLORIANO	CAFS	23111.005589/2021-89	SOLICITA LICITAÇÃO PARA REFORMA DA ESTRUTURA DE COBERTURA DA QUADRA CTF	CONCLUÍDO
1	FLORIANO	CAFS	23111.019875/2021-39	SOLICITAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO - PASSARELA RIACHO	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCA	143/2021 - CCA	Solicitação de Parecer Técnico sobre reforma no NEPAS	CONCLUÍDO
1	TERESINA	LEDOC	23111.000110/2020-03	SOLICITA REFORMA NOE MENDES	CONCLUÍDO
1	TERESINA	SETUT	23111.062447/2019-51	ENCAMINHA OFICIO N 52/2019 - SETUT	DEMANDA SOLICITADA RESPONDIDA
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.033805/2017-34	ENCAMINHA PROPOSTA DE PLANTA PARA O PRÉDIO I - CEAD	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCA	ME 37/2021 - NEPAS ME 20/2021 - CP/PREUNI	Solicitação de Parecer Técnico sobre reforma no NEPAS	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCE	017352/2015-37	INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO ANFITEATRO DA MODA	EM ANDAMENTO / ESTUDO PRELIMINAR APROVADO
1	TERESINA	ADM. SUP	065015/2018-73	PEDE DEPÓSITO DE REAGENTE PARA O LAGO E TAMBÉM PARA ARMAZENAGEM DE RESÍDUOS	EM ANDAMENTO

1	TERESINA	SETOR DE ESPORTES	ME 113/2021 - DEF/CCS	PROJETO DE PRAÇA BADMINTON	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	SETOR DE ESPORTES	23111.029206/2021-11	SOLICITA REALIZAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS (AREA DE CONVIVENCIA, PODIO, DEPOSITO)	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	SETOR DE ESPORTES	23111.037143/2019-88 23111.073510/2019-13	VISTORIA CAIXA D'AGUA SETOR DE ESPORTES - URGENTE	EM ANDAMENTO / VISTORIA REALIZADA
1	TERESINA	CCA	23111.022331/2021-75	PROJETO DE EDIFICAÇÃO DO PÓRTICO DO CCA, CTT E HVU.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCS	ME 36/2021 - DMC/CCS	CIATEN	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP	23111.049763/2020-09 (ME 83/2020)	PARQUE AMBIENTAL	EM ANDAMENTO ANTEPROJETO / ESTUDO PRELIMINAR FINALIZADO
1	TERESINA	CCS		PROJETO DE COMBATE A INCENDIO POS ENFERMAGEM	CONCLUÍDO
1	FLORIANO	CAFS		ALOJAMENTO DO CAFS	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCE	23111.052416/2021-58	PRÉDIO PSICOLOGIA	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCE	23111.047542/2021-27	PROJETO TRANFORMAÇÃO DE SALA DE VÍDEO EM AUDITÓRIO	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCA	23111.022332/2021-48	PROJETO PARA REATIVAR CANAL DE IRRIGAÇÃO EXISTENTE NO DFIT/CCA	EM ANDAMENTO
1	PICOS	ADM		REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA EMATER	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	HU	23111.038183/2021-35	SOLICITAÇÃO DE AUXILIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS/ORÇAMENTOS - ESTACIONAMENTO HU	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCN	23111.031241/2021-65	ESPAÇO INTERATIVO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DA UFPI	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCN	021018/09-96	SOLICITA A REALIZAÇÃO DE UMA URBANIZACAO EM TODO O ENVOLTÓRIO DO NOVO PREDIO ONDE FUNCIONARÃO AS NOVAS INSTALAÇÕES DO CCN	CONCLUIDO
1	TERESINA	CCS		CLINICA DE ENDODONTIA	CONCLUIDO
1	TERESINA	CCS	23111.019608/2013-89	SOLICITACAO DE ELABORACAO DE PROJETO DE URBANIZACAO DA AREA ENTRE O SG-15 E O SG-16 E	CONCLUIDO/ARQUIVADO

				INCLUSAO DO PROJETO AO PEDIDO DE REFORMA E AMBLIACAO DO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA	
1	TERESINA	CCS	23111.015312/2014-70	DEP DE BIOQUIMICA E FARMACOLOGIA	CONCLUIDO/ARQUIVADO
1	TERESINA	CCA	23111.038585/2021-45	SOLICITA CONSTRUÇÃO DE TELADOS PARA O DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA	CONCLUIDO
1	TERESINA	CCS	23111.034803/2021-18	Solicitação de construção de rampa de acessibilidade na entrada do prédio da RIDESA	CONCLUIDO
1	TERESINA	CCE	23111.040362/2021-81	SOLICITA ESTUDOS E PROJETOS DE CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O ESPACO INTEGRADO VI NO CCE	CONCLUIDO
1	TERESINA	REITORIA	OFICIO n. 51065/2021 PJPI/TJPI	REFORMA ACESSIBILIDADE JUIZADO ESPECIAL	CONCLUIDO
1	TERESINA	CCS	23111.040611/2020-54	ENCAMINHA DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA (BIOTERIOS)	CONCLUIDO
1	PARNAÍBA	UFDPAR	23111.025206/2019-56	SOLICITAÇÃO DE REFORMA MEMO 26.2019 PPGAPM/CMRV - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES, PATRIMÔNIO E MUSEOLOGIA/CMRV	CONCLUIDO
1	TERESINA	CCA	23111.037361/2021-16 ME 320/2021 - HVU	SOLICITA PROJETO REFORMA: PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO HVU E LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR DE TECNICA CIRURGICA	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP		PARQUE TECNOLÓGICO	EM ANDAMENTO / ESTUDO PRELIMINAR REALIZADO
TOTAL DE PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO – 2021					**21**
TOTAL DE PROJETOS BÁSICOS CONCLUÍDOS EM 2021					**36**

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2021.

4. ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM 2021COORDENAÇÃO DE PROJETOS

ITEM	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	Nº DE SERVIDORES
1	PARTICIPAÇÃO EM CURSO	CURSO DE CAPACITAÇÃO NOVA LEI DE LICITAÇÕES	2
2	FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO	FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PLOTAGEM	2

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2021.

5. TOTAL GASTO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART/RRT) EM 2021COORDENAÇÃO DE PROJETOS

ART'S E RRT'S DA CP				
2021				
ITEM	**TIPO**	**DISCRIMINAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**VALOR PAGO**
1	ART	ART'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CREA	11	R$ 976,58
2	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	9	R$ 881,55
3	RRT EXTEMPORÂNEA	RRT'S EXTEMPORÂNEAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - REGULARIZAÇÃO	0	R$ 0,00
TOTAL GASTO EM REGISTROS DE SERVIÇOS E PROJETOS EM 2021				**R$ 1.858,13**

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2021.

ART'S E RRT'S DA CP – 2021					
ITEM	**TIPO**	**DISCRIMINAÇÃO**	**PROJETO**	**DATA**	**VALOR PAGO**
1	ART	LEVANTAMENTO	DESMEMBRAMENTO URBANO	02/09/21	R$ 88,78
2	ART	ORÇAMENTO	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL QUADRA FLORIANO	21/06/21	R$ 88,78
3	ART	PROJETO	PÓS GRADUAÇÃO DIREITO	04/10/21	R$ 88,78
4	ART	PROJETO E ORÇAMENTO	ACESSIBILIDADE JUIZADO ESPECIAL	17/12/21	R$ 88,78
5	ART	PROJETO E ORÇAMENTO	CME ODONTOLOGIA	25/02/21	R$ 88,78
6	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – SG10/CME/CLÍNICA ENGATE ODONTOLOGIA	14/06/21	R$ 88,78
7	ART	PROJETO	PÓS GRADUAÇÃO DIREITO	05/11/21	R$ 88,78
8	ART	ORÇAMENTO	SG 05 ODONTOLOGIA	25/02/21	R$ 88,78
9	ART	PROJETO	CME ODONTOLOGIA	25/02/21	R$ 88,78
10	ART	PROJETO	SG 05 ODONTOLOGIA	13/12/21	R$ 88,78
11	ART	PROJETO	SG 05 ODONTOLOGIA	25/02/21	R$ 88,78
TOTAL GASTO COM ART'S					**R$ 976,58**

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2021.

ITEM	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	DATA	VALOR PAGO
1	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PÓS GRADUAÇÃO DIREITO	16/08/21	R$ 97,95
2	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PARQUE AMBIENTAL	16/08/21	R$ 97,95
3	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PARQUE AMBIENTAL	13/07/21	R$ 97,95
4	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PARQUE TECNOLÓGICO	16/08/21	R$ 97,95
5	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PARQUE AMBIENTAL	14/06/21	R$ 97,95
6	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PARQUE TECNOLÓGICO	01/09/21	R$ 97,95
7	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PARQUE AMBIENTAL	16/08/21	R$ 97,95
8	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PARQUE AMBIENTAL	12/07/21	R$ 97,95
9	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PARQUE AMBIENTAL	10/07/21	R$ 97,95
TOTAL GASTO COM RRT'S					**R$ 881,55**

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2021.

6. RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PRESTADOS

Serviços de engenharia e arquitetura (2020)

Situação/Descrição do Serviço+A47:I54	Nº	Unidade	Tipo de Serviço*	Origem do Recurso	Registro no Simec (S/N)	Valor Estimado(R$)	ValorPago(R$)	Área(m^2)
Em execução								
Prédio do Centro de Ciências Agrárias no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	1	1	Construção	PTRES 108565 FONTE DE RECURSO8100 UGR 154098 NATUREZA DA DESPESA 44.90.51	N	1.947.642,47	-	995,59
Reforma e Ampliação da Clínica de Grandes Animais, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina PI	2	1	Reforma e Ampliação	PTRES 170305 FONTE DE RECURSO 8250262790 UGR 152660	N	215.182,74	-	49,00
Usinas de Placas Fotovoltaicas	3	1	Investimento	GESTÃO/UNIDADE: 15265/154048 NOTA DE EMPENHO: 2019NE001296	N	2.207.352,00	-	-

Reforma do Centro de Convivênciapara Adaptação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico	4	1	Reforma	PTRES 176555 FONTE DE RECURSO 8106261010 UGR 156182 NATUREZA DA DESPESA 44.90.51	N	2.068.633,14	-	12.995,98

Obra do Galpão do Almoxarifado – Anexo II do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	5	1	Construção	PTRES 170305 FONTE DE RECURSO8100 UGR 154087 NATUREZA DA DESPESA 44.90.51	N	489.605,34	-	515,20
Reforma e Ampliação dos Restaurantes Universitários, Unidades Central e III, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	6	1	Reforma e Ampliação	PTRES 170305/170306/189486 FONTE DE RECURSO 8100/0100/8144 UGR 154356	N	2.034.657,56	-	2.504,55
Obra do prédio Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, no Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, em Picos, Piauí	7	1	Construção	PTRES 108565 FONTE DE RECURSO8100 UGR 154103 NATUREZA DA DESPESA 44.90.51	N	616.163,45	-	251,63
Construção do Prédio do curso de medicina, ampliação do bloco existente, urbanização e complementação da drenagem e do muro do campus, no Campus de Picos, Picos/PI	8	1	Construção	PTRES 108565 FONTE DE RECURSO8100 UGR 154103 NATUREZA DA DESPESA 44.90.51	N	1.663.336,25	-	360,26
	Total Geral	**8**				**11.242.572,95**		

Fonte: Coordenadoria de Obras e Serviços/PREUNI, 2020.

* Tipos de serviços: Reforma, Adaptação, Manutenção e Ampliação

7. Informações sobre a situação das obras e Serviços de Engenharia pendentes, iniciadas ou finalizadas no exercício

Obras e Serviços de Engenharia (2020).

Unidade	Processo(s)	Objeto	CNPJ da Contratada	Nº do Contrato[1]	Vigência do Contrato[2]	Aditivo de Prazo[3]	Situação da Obra[4]	Percentual de Execução Previsto[5]	Percentual de Execução Realizado[6]	Valor Licitado[7] (R$)	Valor Aditivo[8] (R$)	Valor Empenhado[9] (R$)	Valor Liquidado[10] (R$)	Valor Pago[11] (R$)
TOMADA DE PREÇOS Nº05/2018	23111.023827/2017-96	Prédio do Centro de Ciências Agrárias no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina,Piauí	26.369.947/0001-68	19/2019	Início 03/06/2019 Final 21/02/2021	270	Em andamento	68,51%	68,51%	1.773.072,75	174.569,72	1.947.642,47	1.334.337,52	1.334.337,52
CONVITE Nº 01/2020	23111.028056/2016-42	Reforma e Ampliação da Clínica de Grandes Animais, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina PI	18.471.673/0001-95	25/2020	Início 20/07/2020 Final 16/01/2021	60	Em andamento	80,00%	80,00%	215.182,74	-	215.182,74	172.146,19	172.146,19

RDC 03/2018 IFSULDEMINAS	23111.082714/2019-19	Usinas de Placas Fotovoltaicas	18.207.297/0001-26	08/2020	Início 30/01/2020 Final 23/05/2021	180	Em andamento	47,21%	47,21%	2.207.352,00	-	2.207.352,00	1.042.090,87	1.042.090,87
RDC 02/2020	23111.026680/2020-25	Reforma do Centro de Convivência para Adaptação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico	11.344.183/0001-89	03/2021	Início 22/01/2021 Final 21/07/2021	sem aditivo	Em andamento	0,00%	0,00%	2.068.633,14	-	2.068.633,14	-	-
RDC 03/2020	23111.024875/2020-66	Obra do Galpão do Almoxarifado – Anexo II do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	26.369.947/0001-68	01/2021	Início 20/01/2021 Final 21/03/2021	sem aditivo	Em andamento	0,00%	0,00%	489.605,34	-	489.605,34	-	-
RDC 04/2020	23111.029733/2020-44	Reforma e Ampliação dos Restaurantes Universitários, Unidades Central e III, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	17.314.738/0001-26	02/2021	Início 21/01/2021 Final 17/11/2021	sem aditivo	Em andamento	0,00%	0,00%	2.034.657,56	-	2.034.657,56	-	-
TOMADA DE PREÇOS Nº06/2018	23111.022655/2017-33	Obra do prédio Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, no	03.981.182/0001-17	30/2019	Início 31/07/2019 Final 22/12/2020	60	Em andamento	85,00%	85,00%	616.163,45	-	616.163,45	523.738,93	523.738,93

		Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, em Picos, Piauí												
TOMADA DE PREÇOS Nº02/2019	23111.069087/2018-30	Construção do Prédio do curso de medicina, ampliação do bloco existente, urbanizaçãoe complementação da drenagem e do muro do campus, no Campus de Picos, Picos/PI	26.369.947/0001-68	65/2019	Início 02/01/2020 Final 25/02/2021	120	Em andamento	45,52%	45,52%	1.515.158,67	148.177,58	1.663.336,25	757.140,85	757.140,85

Fonte: Coordenadoria de Obras e Serviços/PREUNI, 2021.

Legenda:

[1] Nº do contrato constante no processo de contratação;

[2] Data conforme contrato inicial xx/xx/xxxx;

[3] informar em dias, o total do prazo aditivado do contrato, caso tenha havido;

[4] Situação da Obra: Em Andamento; paralisada; finalizada;

[5] Percentual de execução previsto no cronograma físico financeiro (atualizado) da obra até 31/12 do exercício de referência;

[6] Percentual de execução realizado total da obra até 31/12 do exercício de referência;

[7] Valor adjudicado;

[8] Valor acrescido ao contrato (caso haja);

[9] Valor empenhado até 31/12 do exercício de referência, extraído do SIAFI; [10]

Montante liquidado até 31/12 do exercício de referência extraído do SIAFI;[11]

Montante pago até 31/12 do exercício de referência extraído do SIAFI.

8. RELAÇÃO DE PROJETOS MOVIMENTADOS EM2020COORDENAÇÃO DE PROJETOS

PROJETOS 2020					
ITEM	**LOCAL**	**CENTRO**	**PROCESSO**	**DISCRIMINAÇÃO**	**SITUAÇÃO**
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.029733/2020-44	PROJETO BÁSICO DE REFORMA DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS - CMPP	CONCLUÍDO / LICITADO
1	PARNAÍBA	CAMPUS	23111.074197/2019-88	PROJETO BÁSICO DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS PARA A PÓS GRADUAÇÃO DE PARNAÍBA	CONCLUÍDO / LICITADO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.026680/2020-25	TROCA COBERTURA CENTRO DE CONVIVÊNCIA	CONCLUÍDO / LICITADO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.024875/2020-66	GALPÃO ALMOXARIFADO	CONCLUÍDO / LICITADO
1	TERESINA	ADM. SUP.		PROJETO BIOTÉRIO CENTRAL – CONCORRÊNCIA FINEP	CONCLUÍDO
	TERESINA	ADM. SUP.		PROJETO BIOTÉRIO PICOS – CONCORRÊNCIA FINEP	CONCLUÍDO
1	FLORIANO	CAMPUS	23111.050012/2019-79	PROJETO DO NAE FLORIANO	CONCLUÍDO

1	BOM JESUS	CAMPUS	23111.020614/2018-77	COBERTURA DE BAIAS DE CAPRINOS E OVINOS	CONCLUÍDO
1	BOM JESUS	CAMPUS	23111.002294/2019-14	SOLUÇÃO PARA RACHADURAS NA LAJE DO HVU, E REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE CIRURGIA	CONCLUÍDO

1	TERESINA	CCE	231111.048523/2019-27	REFORMA NO DEPARTAMENTO DE LETRAS.	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCA	23111.075287/2018-52	MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÕES - REPARO DE INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL – NUPCELT	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.030553/2020-20	ADESÃO DE SOFTWARE ESTRUTURAL	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM. SUP.		ADESÃO DE SOFTWARE COMPLEMENTARES	CONCLUÍDO
1	TODOS OS CAMPI	ADM. SUP.		QUANTIFICAÇÃO DE ARTEFATOS COVID – LAVATÓRIOS, TERMÔMETRO, DISPENSER E IRRADIADOR	CONCLUÍDO
1	TODOS OS CAMPI	ADM. SUP.		QUANTIFICAÇÃO DE DIVISÓRIAS ACRÍLICAS	CONCLUÍDO
1	TERESINA	CCS		ADAPTAÇÃO EMERGENCIAL ENGATE CLÍNICA	CONCLUÍDO
1	TERESINA	AD M SUP		ADAPTAÇÕES DO ANTIGO DMOR PARA A PREX	CONCLUÍDO
1	TERESINA	AD M SUP		REFORMA CAC PARA FADEX	CONCLUÍDO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.064917/2019-97	PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	BOM JESUS	CAMPUS		PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO HVU	EM ANDAMENTO /FALTA ORÇAMENTO
1	TERESINA	CCHL	053170/2018-79	REFORMULAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CCHL	EM ANDAMENTO

1	TERESINA	CCN	034421/2018-59	CONSTRUÇÃO DE NOVOS GABINETES DE PROFESSORES	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	TERESINA	CCN	023943/2019-13	PROJETO DE ÁREA LÚDICA NO CCN II	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCS	008793/2016-29	AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE FARMÁCIA	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	TERESINA	CCS	024997/2016-15	AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO SG-10	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCN	0345952018-17	REFORMA DO TROPEN	EM ANDAMENTO / FALTA ORÇAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP.	008696/2016-36	REFORMA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA ANTIGA	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP	000535/2019-74	CERCADO NA ÁREA DO ALMOXARIFADO	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	TERESINA	ADM. SUP	065424/2019-85	ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO ALMOXARIFADO	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	AD M SUP	036298/2019-11	ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO LIB	EM ANDAMENTO / 2ª ANÁLISE BOMBEIROS
1	TERESINA	AD M SUP	063851/2019-70	ADEQUAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DO PRÉDIO ATUAL DO CEAD	EM ANDAMENTO / FALTA ESTIMATIVA
1	TERESINA	AD M SUP	073956/2019-96	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	EM ANDAMENTO / ANÁLISE BOMBEIROS / CORREÇÕES
1	PICOS	AD M SUP	068964/2018-53	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DTI	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP.	23111.039948/2020-10	REFORMA ENGATES PARA AUDITORIA, SIC, OUVIDORIA, ASSESSORIA	EM ANDAMENTO

1	TERESINA	CCN	23111.031980/2020-97	SOLICITANDO VISTORIA DO PRÉDIO LAGO - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCN	23111.031979/2020-27	SOLICITA VISTORIA DO PRÉDIO LAPETRO - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROSE ATUALIZAÇÃO DA PLANTA ESTRUTURAL.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCN	23111.031980/2020-97	SOLICITA VISTORIA PRÉDIO ZOOLOGIA - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS - AVALIAÇÃO DE RISCOS DE INCÊNDIO NO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCN	23111.039533/2020-60	VISTORIA PRÉDIO MASP - ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	ADM. SUP.		LAUDO DE ACESSIBILIDADE E ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE – CENTRO DE CONVIVÊNCIA	EM ANDAMENTO
1	TERESINA	CCS	025472/2020-49	SG-10	EM ANDAMENTO
1				SG-05	EM ANDAMENTO
1				ENGATE CLÍNICA	EM ANDAMENTO
1				RADIOLOGIA	EM ANDAMENTO
1				CME	EM ANDAMENTO
TOTAL DE PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO – 2020					**26**
TOTAL DE PROJETOS BÁSICOS CONCLUÍDOS EM 2020					**17**

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM2021

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

ITEM	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	Nº DE SERVIDORES
1	PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO	COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PDU DA UNIDADE – 2020-2022	3
2	PARTICIPAÇÃO EM CURSO	INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROCESSOS	5
		INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROJETOS	6
		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS	5
		CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1
		SEMINARIO RDC - APLICAÇÃO DO RDC E DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA NA LICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1
		CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONTEXTO COVID	6
3	TREINAMENTO EM SOFTWARE DE ENGENHARIA	QI BUILDER ELÉTRICA	2
		QI BUILDER HIDROSSANITÁRIA	3
		QI BUILDER INCÊNDIO	4
4	FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO	FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PLOTAGEM	1

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

9. TOTAL GASTO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART/RRT) EM 2020

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

ART'S E RRT'S DA CP				
2020				
ITEM	**TIPO**	**DISCRIMINAÇÃO**	**QUANIDADE**	**VALOR PAGO**
1	ART	ART'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CREA	19	R$ 1.686,82
2	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	9	R$ 881,55
3	RRT EXTEMPORÂNEA	RRT'S EXTEMPORÂNEAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - REGULARIZAÇÃO	0	R$ 0,00
TOTAL GASTO EM REGISTROS DE SERVIÇOS E PROJETOS EM 2020				**R$ 2.568,37**
2019				
1	ART	ART'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CREA	33	R$ 2.836,68
2	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	15	R$ 1.421,40
3	RRT EXTEMPORÂNEA	RRT'S EXTEMPORÂNEAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - REGULARIZAÇÃO	0	R$ 0,00
TOTAL GASTO EM REGISTROS DE SERVIÇOS E PROJETOS EM 2019				**R$ 4.258,08**
2018				
1	ART	ART'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CREA	11	R$ 912,34
2	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	33	R$ 3.019,50
3	RRT EXTEMPORÂNEA	RRT'S EXTEMPORÂNEAS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - REGULARIZAÇÃO	13	R$ 4.758,00
TOTAL GASTO EM REGISTROS DE SERVIÇOS E PROJETOS EM 2018				**R$ 8.689,84**

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

ART'S E RRT'S DA CP – 2020						
ITEM	**TIPO**	**DISCRIMINAÇÃO**	**PROJETO**	**SERVIDOR**	**DATA**	**VALOR PAGO**
1	ART	PROJETO	PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO – CENTRO DE CONVIVÊNCIA	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	02/06/20	R$ 88,78
2	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – CENTRO DE CONVIVÊNCIA	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	02/06/20	R$ 88,78
3	ART	PROJETO	PROJETO DE DRENAGEM, FORRO E PASSARELA DE SEGURANÇA – CENTRO DE CONVIVÊNCIA	MARCO ANTONIO MASTRANGELO	30/06/20	R$ 88,78
4	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – BIOTÉRIO PICOS	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	02/09/20	R$ 88,78
5	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – BIOTÉRIO CENTRAL	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	02/09/20	R$ 88,78
6	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – CINTEG-BIOC (LIB)	FERNANDO HIPÓLITO BARROS TRINDADE DA SILVA	02/09/20	R$ 88,78
7	ART	PROJETO	PROJETO DE SPDA – CINTEG-BIOC (LIB)	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	02/09/20	R$ 88,78
8	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – GALPÃO ALMOXARIFADO ANEXO II	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	12/05/20	R$ 88,78
9	ART	PROJETO	PROJETO ESTRUTURAL – GALPÃO ALMOXARIFADO ANEXO II	MARCO ANTONIO MASTRANGELO	30/06/20	R$ 88,78

10	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – GALPÃO ALMOXARIFADO ANEXO II	MARCO ANTONIO MASTRANGELO	30/06/20	R$ 88,78
11	ART	PROJETO	PROJETO ELÉTRICO E DE SPDA – GALPÃO ALMOXARIFADO ANEXO II	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	12/05/20	R$ 88,78
12	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – HVU BOM JESUS	FERNANDO HIPÓLITO BARROS TRINDADE DA SILVA	31/03/20	R$ 88,78
13	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO – REFORMA E AMPLIAÇÃO RU CENTRAL	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	23/07/20	R$ 88,78
14	ART	PROJETO	PROJETO ELÉTRICO E DE SPDA – REFORMA E AMPLIAÇÃO RU III	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	02/09/20	R$ 88,78
15	ART	PROJETO	PROJETO ELÉTRICO E DE SPDA – REFORMA E AMPLIAÇÃO RU CENTRAL	LEOPOLDO ASSIS OLIVEIRA	02/09/20	R$ 88,78
16	ART	PROJETO	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ORÇAMENTO - REFORMA E AMPLIAÇÃO RU III	FERNANDO HIPÓLITO BARROS TRINDADE DA SILVA	29/07/20	R$ 88,78
17	ART	PROJETO	PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ORÇAMENTO - REFORMA E AMPLIAÇÃO RU CENTRAL	FERNANDO HIPÓLITO BARROS TRINDADE DA SILVA	29/07/20	R$ 88,78
18	ART	PROJETO	ORÇAMENTO – POS GRADUAÇÃO PARNAÍBA	RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA	09/04/20	R$ 88,78
19	ART	CARGO E FUNÇÃO	DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO	CARLOS DAMON FEITOSA GOMES SOBRINHO	19/11/20	R$ 88,78

TOTAL GASTO COM ART'S	R$ 1.686,82

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

ITEM	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	SERVIDOR	DATA	VALOR PAGO
1	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE ARQUITETURA – GALPÃO DO ALMOXARIFADO ANEXO II	ÉRICA CECÍLIA DE SOUSA SOARES	12/05/20	R$ 97,95
2	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE ADAPTAÇÃO ARQUITETONICA PARA AS INSTALÇAOES DO COMBATE A INCENDIO – HVU BOM JESUS	ÉRICA CECÍLIA DE SOUSA SOARES	31/03/20	R$ 97,95
3	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE ARQUITETURA DO NAE – FLORIANO	ISIS MEIRELES RODRIGUES	07/04/20	R$ 97,95
4	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE REFORMA DA CASA DO ESTUDANTE	EVANDRO CRONEMBERGER BRITO	20/03/20	R$ 97,95
5	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS ENGATES SG08-SG-09 – AUDITORIA	GEOVANA ALVES ROCHA VIEIRA	13/10/20	R$ 97,95
6	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO ODONTOLOGIA – SG05, ENGATE CLÍNICA CIRÚRGICA E RADIOLOGIA	MARINA FREIRE MIRANDA	13/10/20	R$ 97,95

7	RRT	CARGO E FUNÇÃO	DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO	ILANA MARIA DE MOURASOUSA	08/10/20	R$ 97,95
8	RRT	CARGO E FUNÇÃO	DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO	AUGUSTO DOS SANTOS BRAGANÇA NETO	08/10/20	R$ 97,95
9	RRT	RRT'S DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA - CAU	PROJETO ODONTOLOGIA – SG10 e CENTRAL DE MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	EVANDRO CRONEMBERGER BRITO	30/12/20	R$ 97,95
TOTAL GASTO COM RRT'S						**R$ 881,55**

Fonte: Coordenadoria de Projetos/PREUNI, 2020.

11. LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2020

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CLOS

Modalidade	Processo	Descrição da obra	Valor	Empresa vencedora
Convite 01/2020	23111.028056/2016-42	Reforma e Ampliação da Clínica de Grandes Animais, no Centro de Ciências Agrárias, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina-PI	R$ 215.182,74	CONSTRUTORA JM EXCELÊNCIA EIRELI
RDC 01/2020	23111.074197/2019-88	Complementação de Serviços na Obra da Pós-Graduação de Parnaíba no Campus da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPAR, em Parnaíba, Piauí	R$ 92.148,60	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA EIRELI
RDC 02/2020	23111.026680/2020-25	Reforma do Centro de Convivência para adequação do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico – 1ª etapa, da Universidade Federal do Piauí, em Teresina, Piauí	R$ 2.068.633,14	VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
RDC 03/2020	23111.024875/2020-66	Obra do Galpão do Almoxarifado – Anexo II do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	R$ 489.605,33	R. GUIMARÃES DA SILVA CONSTRUÇÕES
RDC 04/2020	23111.029733/2020-44	Reforma e Ampliação dos Restaurantes Universitários, Unidades Central e III, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	R$ 2.034.657,55	EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI

12. OBRAS EM ANDAMENTO EM 2020 COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRAS EM ANDAMENTO EM 2020								
ITEM	**MODALIDADE**	**DISCRIMINAÇÃO**	**EMPRESA**	**INÍCIO**	**FIM**	**VALOR TOTAL (R$)**	**SITUAÇÃO**	**MEDIÇÃO ACUMULADAATUAL**
CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA								
1	**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 23111.023827/2017-96**	Prédio do Centro de Ciências Agrárias no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	R. GUIMARAES	03/06/2019	21/02/2021	1.947.642,47	**EM ANDAMENTO**	**1.334.337,52**
2	**CONVITE Nº 01/2020 23111.028056/2016-42**	Reforma e Ampliação da Clínica de Grandes Animais, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio Portella, emTeresina PI	CONSTRUTORA JM EXCELENCIA	20/07/2020	16/01/2021	215.182,74	**EM ANDAMENTO**	**172.146,19**

3	**RDC 03/2018/IFSULDEMINAS 23111.082714/2019-19**	Usinas de Placas Fotovoltaicas	GS CONSTRUÇÕES	30/01/2020	23/05/2021	2.207.352,00	**EM ANDAMENTO**	**1.042.090,87**
4	**RDC 02/2020 CONTRATO 03/2021 23111.026680/2020-25**	Reforma do Centro de Convivência para Adaptaçãodo Sistema de Combate a Incêndio e Pânico	VERTICAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2021	21/07/2021	2.068.633,14	**INICIADO**	**-**
5	**RDC 03/2020 CONTRATO 01/2021 23111.024875/2020-66**	Obra do Galpão do Almoxarifado – Anexo II do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	R. Guimarães da Silva Construções	20/01/2021	21/03/2021	489.605,34	**INICIADO**	
6	**RDC 04/2020 CONTRATO 02/2021 23111.029733/2020-44**	Reforma e Ampliação dos Restaurantes Universitários, Unidades Central e III, no Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina, Piauí	EMPRESA EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI	21/01/2021	17/11/2021	2.034.657,56	**INICIADO**	
6	**TOTAIS**					**8.963.073,25**		**2.548.574,58**
CAMPUS HELVÍDIO NUNES DE BARROS								

1	**TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2018 23111.022655/2017-33**	Obra do prédio Núcleo de Assistência Estudantil – NAE,no Campus Senador HelvídioNunes de Barros, em Picos, Piauí	MARATHOAN	31/7/2019	22/12/2020	616.163,45	**EM ANDAMENTO**	**523.738,93**
2	**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 23111.069087/2018-30**	Construção do Prédio do curso de medicina, ampliação do bloco existente,urbanização e complementação da drenagem e do muro do campus, no Campus de Picos, Picos/PI	R.GUIMARAES	2/1/2020	25/2/2021	1.663.336,25	**EM ANDAMENTO #APROVAÇÃO ADITIVO VALOR E PRAZO**	**757.140,85**
2	**TOTAIS**					**2.279.499,70**		**1.280.879,78**
8						**11.242.572,95**		**3.829.454,36**

Fonte: Coordenadoria de Obras/PREUNI, 2020.